

※ 예산집행현황

(단위 :백만원, %)

| 구분 | 집행율 (D)/B*100 | 연도별 예산 집행액(2020. 12. 31. 기준) | | | | | 비고 |
|----|------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-------|----|
| | | 소계(D) | 2018 하반기 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
| 시비 | | | | | | | |

□ 연도별 추진계획(2018년 ~ 2022년)

| 연월 | 추진 일정(추진단계) | 비고 |
|-------|-----------------------------------|--------|
| 2019년 | 산성변전소(산성동 2번지 일원) 지구단위계획 변경 추진 | 한국전력공사 |
| 2020년 | 이전관련 예산 확보 후 기본설계 등 신축공사 관련 절차 이행 | 한국전력공사 |
| 2021년 | 토지매입 | |
| 2022년 | 리모델링 공사 | |

□ 그간 추진성과(2018년 ~ 현재까지)

- 2017. 3. 7. : 산성변전소 도시관리계획 입안 제안(한전→도시계획과)
- 2017. 3. 10. : 도시관리계획 입안 제안에 따른 관계기관 협의
- 2017. 4. 17. : 보완사항 제출 통보 (도시계획과→한전)
- 2017. 8. 9. : 사전협의를 따른 조치결과 제출 요청(도시계획과→한전)
- 2017. 9. 26. : 사전협의를 따른 조치결과 자료 제출(한전→성남시)
- 2017. 10. 30. : 제안서 보완사항 통보(성남시→한전)
- 2017. 12. 22. : 제안서 보완사항 기한연장 요청(한전→성남시)
- 2018. 6. 1. : 용도지역 변경 제안 검토 사전협의
- 2018. 7. 6. : 도시관리계획 입안 관련 변경자료 제출(한전→성남시)
- 2018. 7. 17. : 제안서 변경제출에 대한 관련부서 재협의
- 2018. 8. 24. : 제4회 성남시 도시계획위원회 자문
- 2018. 8. 30. : 도시계획위원회 자문 결과 알림(성남시→한전)
- 2019. 7. 5. : 도시계획위원회 자문 결과 조치계획 제출(한전→성남시)
- 2019. 7. : 산성변전소 도시관리계획 입안 변경제안(한전→도시계획과)
- 2019. 7. 26. : 도시관리계획 입안 변경제안에 따른 관계기관 협의
- 2019. 11. 11. : 주민의견 청취
- 2019. 11. 27. : 도시·건축 공동위원회 심의
- 2019. 12. 23. : 심의결과 수용 회신 (한국전력공사)

- 2020. 1. 6.: 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 고시

향후계획

- 2022. : 기본설계 등 산성변전소 이전관련 절차이행(한국전력공사)
- 2023. ~ 2024. : 산성변전소 지상옥내화 공사
- 2025. : 토지매입
- 2026. : 리모델링 공사

목표달성 확인지표 ※ 공약추진율 20%

| 연도 | 확인지표 | 비중 (100%) | 목표(A) | 실적(B) | 달성률 (B/A)*100 |
|-------|--------------------------|--------------|-------|-------|------------------|
| 2019년 | 산성변전소 지구단위계획 변경 - 한국전력공사 | 20 | 1건 | 1건 | 30 |
| 2020년 | 이전관련 절차 이행 - 한국전력공사 | 20 | 3건 | - | - |
| 2021년 | 토지매입 | 30 | 1건 | - | - |
| 2022년 | 리모델링 공사 | 30 | 1건 | - | - |

문제점 및 대책

- 문제점: 사업추진을 위하여 한국전력공사의 사전절차(산성변전소 지상 옥내화 공사, 태평3동 한전 건물 이전 등)에 따른 사업시기 불확실
- 대 책: 한국전력공사와 긴밀히 연락체계 유지하여 계획의 변동사항 등을 지속확인하고 사전절차 이행 완료 시 즉시 사업추진

공약사업 홍보 방안

- 사업추진 시, 보도자료 및 비전성남 활용

기대효과

- 문화예술 공간을 조성하여 시민들의 문화생활 영위 도모