

공약번호
65

영성여중부지 성남문화예술교육센터 조성

완료	임지구분	사업주체	신규여부	사업시기	예산구분
	임기내	성남시	지속	중기	예산
방침결정	당초	결재일자(2018. 1. 5.) 공문대호(문화예술과-431)			
	변경	결재일자(2019. 7. 23.) 공문대호(성남문화재단 문화예술교육부)			
	사유	공사기간 및 사업비 변경			
	최종	결재일자(. . .) 공문대호()			
	사유				

주관부서	문화예술과장 조지영 729-2440, 문화도시재생팀장 김은영 729-2695, 담당 박정민 ☎ 729-2696				
협조부서	성남문화재단 핵심사업추진단장 강승호 783-8014			담당 조인국 ☎ 783-8204	

□ 정책목표

시민들이 생활 속에서 문화예술교육을 쉽게 접할 수 있도록 지역 내 유휴학교 시설을 활용하여 문화예술교육 공간을 구축하고 일상 생활권 내 문화예술교육 체험 및 기회 확대에 기여하고자 함.

□ 개 요

- 근거법령
 - 문화예술교육지원법 제15조(학교문화예술교육의 지원), 제18조(지역 사회와의 지원체계 구축), 제21조(사회문화예술교육의 지원)
 - 성남시 문화예술교육 지원조례
 - 사업대상 : 토지면적 14,195㎡(운동장 포함), 건축연면적 4,912㎡(본관)
 - 사업기간 : 2018. 6월 ~ 2020. 11월
 - 사업장소 : 성남시 수정구 수정로 386(구 영성여자중학교)
 - 주요내용 : 폐교를 리모델링하여 성남 문화예술전용 공간 조성
- ※ 협력(민원, 압력)단체 및 기관 현황

단체(기관)명	주요내용	진행상황	비고
성남교육지원청	시설 무상사용 허가	완료	
	운영 및 관리협약	추진예정	

□ 재정투입계획

(단위:백만원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기 투자(A)		민 선 7 기 연 도 별						향후(C) (2023~ 2027)
		2017년 까지	2018년 상반기	소계(B)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	8,700		6,000	8,700	6,000		2,700			
국비	3,000		3,000	3,000	3,000					
시비	5,700		3,000	5,700	3,000		2,700			

※ 재정투입계획 변경 사유 : 진입로, 조경공사 등 야외공사가 추가되어 사업비 증액

※ 예산집행현황

(단위 : 백만원)

구분	집행율 (D/B)*100	연도별 예산 집행액(2020. 12. 31. 기준)						비고
		소계(D)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	85.4	7,430	61	459	6,910			
국비	100	3,000	39	347	2,614			
시비	77.7	4,430	22	112	4,296			

※ 공모사업 추진 여부

공모일시	공모기관	공모사업명	금액(백만원)	진행상태	비고
2018.1.8	문화체육관광부	유희공간 활용 문화예술교육센터 지원사업	3,000	확정	
2020. 6. 4	문화체육관광부 한국문화예술 교육진흥원	2020 기초 단위문화예술 교육 거점 구축 지원사업	67	확정	

□ 연도별 추진계획(2018년 ~ 2022년)

연월	추진 일정 (추진단계)	비고
2018. 6. ~ 2018. 12	<ul style="list-style-type: none"> 경기도 투자심사, 추경 예산 편성 도면복원 및 정밀안전점검 용역 기본운영계획 및 공간조성 연구용역 구)영성여중 무상사용 허가 	
2019. 1. ~ 2019. 12.	<ul style="list-style-type: none"> 석면 해체, 실시설계 완료 내진성능평가 완료 리모델링 시공업체 선정 및 계약 예산 사고이월 	
2020. 1. ~ 2020. 9.	<ul style="list-style-type: none"> 교육프로그램 개발 BI 및 영상 아카이브 연구용역 리모델링 공사 준공 및 감리 시범운영 개관 	

< 2018 ~ 2019년 >

○ 2018년

- 2018. 7월 : 성남문화예술교육센터 위수탁협약 체결
- 2018. 8월 : 성남문화예술교육센터 건립 사업예산 추경편성
- 2018. 9월~10월 : 구)영성여중 도면복원 및 정밀안전점검 용역
- 2018. 9월~11월 : 성남문화예술교육센터 운영 기본계획 수립 연구용역
- 2018. 10월 : 구)영성여자중학교 시설 무상 사용·수익 허가
- 2018. 10월~12월 : 성남문화예술교육센터 공간조성 연구용역
- 2018년 11월~12월 : 구)영성여중 석면철거 설계용역

○ 2019년

- 2019. 1월 : 구)영성여중 리모델링 설계용역 사업계획 및 나라장터 제안설계 공고
- 2019. 3월 : 제안공모 심사
- 2019. 4월 : 석면 해체공사
- 2019. 4월~10월 : 설계용역
 - 성남교육지원청 내진성능평가 용역 실시에 따른 설계중지 80일
- 2019. 11월 : 경기도 계약심사
- 2019. 12월 : 리모델링 공사 계약 및 예산 사고이월

< 2020년 >

- 2020. 9. : 리모델링 공사 준공 및 감리
- 2020. 10. : 시범운영
- 2020. 12. : 개관

□ 그간 추진성과(2018년 ~ 현재까지)

- 2018. 7. 26. : 성남문화예술교육센터 위수탁협약 체결
- 2018. 10. 11. : 구)영성여자중학교 시설 무상 사용허가
- 2019. 4. 17. : 리모델링 설계용역 기본설계
- 2019. 4. 23. : 구)영성여중 석면시설 제거
- 2019. 5. 30. : 산성동 주민설명회 개최
- 2019. 5. 31. : 내진성능평가 실시
- 2019. 7. 31. : 내진성능평가 완료
- 2019. 11. 6. : 리모델링 설계용역 완료
- 2019. 11. 20. : 리모델링 계약심사 완료

- 2019. 12. 4. : 리모델링 공사 건축협의 승인(성남교육지원청)
- 2019. 12. 24. : 리모델링 공사업체 계약
- 2019. 12. 30. : 사고이월
- 2020. 1. : 리모델링 공사 착공
- 2020. 2. : 영상 아카이빙 용역계약
- 2020. 3. : 문화체육관광부 사업기간 연장 승인
- 2020. 6. ~ 9. : 공사량 증가, 장마 등 우천으로 인한 공사 지연
- 2020. 10. : 공사준공 및 사용승인 완료
- 2020. 11. : 시범운영
- 2020. 12. 10. : 온라인 개관식 개최

□ 향후계획

- 지역기관 및 단체와 연계하여 성남시민 누구나 일상 속에서 문화예술 교육을 쉽게 접할 수 있는 문화예술교육 전용공간으로 정체성 구축 및 운영 안정화
- 2021년~2023년 : 문화체육관광부 「기초 문화예술교육지원센터」 지정 추진

□ 목표달성 확인지표 ※ 공약추진율 100%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)*100
2018년	기본운영계획 및 공간조성방안 마련	30%	30%	30%	100%
2019년	실시설계 완료	30%	30%	30%	100%
2020년	리모델링 공사 준공및 개관	40%	40%	40%	100%

□ 공약사업 홍보 방안

- SNS, 각동 행정복지센터 및 유관기관 등을 통해 홍보
- 비전성남, 시정보도기사 제출
- 학교, 청소년수련관, 도서관 등을 통한 홍보 등

□ 기대효과

- 성남시 문화예술교육 활성화에 기여
- 유희학교 시설을 활용한 새로운 모델 제시
- 지역 문화예술의 발전 기반 구축