

① 정책사업명	위례트램 조기 추진		
② 추진배경	○ 위례 광역교통개선대책의 일환으로 추진 중인 위례트램을 2025년까지 개통하여 지역주민 대중교통 이용불편 해소		
③ 사업개요	○ 위 치: 마천역 ~ 북정역/ 남위례역 ○ 사업량: 5.44km, 12개역(성남 약 2km, 4개역) ○ 사업기간: 2014년 ~ 2025년 ○ 시행처: 서울시, LH ○ 사업비: 2,614억원(LH 75%, SH 25%)		
④ 사업부서	교통기획과	⑤ 담당자	부서장: 교통기획과장 양윤기 담당: 시설7급 전익로
⑥ 선정기준	시장 공약사업	⑦ 사업기간	2014. ~ 2025. 9.
<그간 주요 추진내용>			
○ 위례 트램 건설 공사 추진	진행중 ('24. 9. 공정을 60%)	서울시 도시기반시설본부	
○ 위례 트램 역명 제정	'24. 8. 9.	신상진 시장 이진찬 부시장 천지열 교통도로국장 양윤기 교통기획과장 한주아 도시철도팀장 전익로 주무관	
○ 1차 실무협의회 (성남시, 서울시, 송파구, 서울교통공사)	'23. 5. 24.	김성남 교통기획과장 양윤기 도시철도팀장 전익로 주무관	
○ 공사 추진계획 주민 설명회	'23. 1. 5.	서울시 도시기반시설본부	
○ 본공사 착공	'22. 12. 30.	서울시 도시기반시설본부	
○ 사업계획 승인	'22. 11. 28.	국토교통부 승인(국토부→서울시)	
○ 실시설계 완료	'22. 6. 13.	서울시 도시기반시설본부	
○ 우선시공분 착공	'21. 12. 30.	서울시 도시기반시설본부	
○ 실시설계 적격자 선정 (한신공영 컨소시엄)	'21. 12. 14.	서울시 주관	
○ 기본계획 고시	'20. 11. 3.	국토교통부 고시	