

**공약번호**  
79

## 수내도서관 건립

<b>정상추진</b>	임기구분	사업주체	신규여부	사업시기	예산구분
	임기외	성남시	신규	장기	예산
<b>방침결정</b>	당초	결재일자(2016. 11. 10.) 공문대호(도서관지원과-15427 )			
	변경	결재일자(2020.1.17.(금) 공문대호(보고자료 불임)			
	사유	기본 및 실시설계 용역 준공 연기에 따른 계획 변경			
	최종	결재일자( . . . ) 공문대호( )			
사유					
주관부서	도서관지원과장 박성희 729-3460, 도서관정책팀장 류광현 729-4671, 담당 김혜정 ☎ 729-8516				

### □ 정책목표

분당동, 수내1동, 수내2동, 수내3동 지역 주민들의 공공도서관 접근성을 높이고 열악한 도서관 이용 환경을 개선하기 위하여 수내근린공원 내 가칭 『수내도서관』을 건립

### □ 개 요

○ 근거법령 : 도서관법 제27조(설치 등)

- 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공 도서관을 설립·육성하여야 한다.

○ 사업기간 : 2016. 11. ~ 2023. 6.

○ 사업장소 : 분당구 수내동 155-4번지 등(수내근린공원 내)

○ 사업내용 : 지하2층/지상3층(연면적 6,000㎡)

※ 협력(민원, 압력)단체 및 기관 현황

단체(기관)명	주요내용	진행상황	비고
수내도서관 건립 시민TF	주민 의견 수렴 및 반영	1차 회의 개최 및 벤치마킹 실시	

## □ 재정투입계획

(단위:백만원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기 투자(A)		민 선 7 기 연 도 별						향후(C) (2023~ 2027)
		2017년 까지	2018년 상반기	소계(B)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	17,263			17,263		706	1,118	5,000	5,220	5,219
국비	4,000			4,000			1,000	2,000	1,000	
도비										
시비	13,263			13,263		706	118	3,000	4,220	5,219
기타										

※ 변경사유: 2020년 공공도서관 건립지원사업 국고보조금 확보

※ 공모사업 추진 여부

공모일시	공모기관	공모사업명	금액(천원)	진행상태	비고
2019.07.23.	문화체육관광부	20년 생활SOC 복합화사업(도서관단독형)	1,000,000	확정	
2020.02.24.	문화체육관광부	21년 균특회계 도 자율편성사업 (도서관건립)	2,000,000	확정	

※ 예산집행현황

(단위 :백만원, %)

구분	집행율 (D)/B*100	연도별 예산 집행액(2020. 12. 31. 기준)						비고
		소계(D)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
시비	5%	437	-	437	-			

## □ 연도별 추진계획

연월	추진 일정(추진단계)	비고
2021. 03.	설계용역 완료	
2021. 06.	공사 착공	
2023. 06.	공사 준공	
2023. 09.	도서관 개관	

## □ 그간 추진성과

- 2016. 11. 10. : 수내도서관 건립 계획 수립
- 2018. 12. 27. : 공원조성계획 결정(변경) 고시
- 2019. 4. 15. : 공유재산 관리계획 심의 의결
- 2019. 4. 22. : 기본조사 및 실시설계 용역 발주(시설공사과)
- 2019. 6. 11. : 건축 설계공모 공고
- 2019. 7. 23. : 수내도서관 건립 국비 요청
- 2019. 9. 17. : 국고보조금 예산안 임시 통보(2020.국비 10억원 확보)
- 2019. 9. 20. : 건축 설계공모 심사위원회 개최
  - 당선작 : (주)강남종합건축사 사무소(기본 및 실시설계권 부여)
- 2019. 10. 25. : 경기도 지방재정 투자사업 투자 심사(조건부 추진)
- 2019. 11. 1. : 기본 및 실시설계 용역 계약
- 2019. 11. 8. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 11. 29. : 수내도서관 시민TF 1차 회의 개최
- 2019. 12. 23. : 기본 및 실시설계 주민설명회 개최
- 2020. 1. 9. : 수내도서관 시민TF 국립세종도서관 등 벤치마킹
- 2020. 2. 25. : 공원조성계획 변경 요청(시설공사과)
  - ※ 2020. 2. 25. 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행(소규모지하안전영향평가, 기술자문위원회 심의, 건축 허가 등)을 위하여 기본 및 실시설계 용역 중지
- 2020. 7. 8. : 소규모 지하안전영향평가 착수(시설공사과)
- 2020. 9. 28. : 공원조성계획 결정(변경)고시  
(시설면적 1,000㎡ → 3,050㎡, 2,050㎡ 증)
- ※ 2020. 2. 25. 공원조성계획 변경 및 행정절차 이행(소규모지하안전영향평가, 기술자문위원회 심의, 건축 허가 등)을 위하여 기본 및 실시설계 용역 중지
- 2020. 11. 11. : 건축허가 접수

## □ 향후계획

- 2021. 3. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2021. 6. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공
- 2023. 9. : 도서관 개관

**목표달성 확인지표** ※ 공약추진율 47%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)*100
2018년	행정절차 이행	10	100	100	100
2019년	기본 및 실시설계 용역 실시	10	100	100	100
2020년	기본 및 실시설계 용역 진행	30	100	80	80
2021년	설계용역 완료 및 공사 착공	20	100		
2023년	준공 및 개관	30	100		

**문제점 및 대책**

- 지역 주민의 의견 수렴 및 반영을 위해 수내도서관 건립 시민TF 구성하여 회의 및 벤치마킹 실시

**공약사업 홍보 방안**

- 주민설명회 등을 통하여 공약사업 홍보 및 시민의 의견 반영
- 시민소통관 SNS를 통하여 수내도서관 건립 진행 사항 등을 게시

**기대효과**

- 도서관과의 접근성이 떨어지고 문화 공간이 부족한 수내동 지역에 도서관을 건립, 시민의 문화욕구 충족 및 삶의 질 향상에 기여